



# 新鹿島市民会館新築工事 進捗状況(R4年2月分)



新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。  
工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 《進捗状況》

2月は1階の<sup>くたい</sup>躯体を造る作業を進めました。壁や柱の鉄筋を組み立て、型枠を周囲に組み立てていきます。型枠が組みあがった後にコンクリートを流し込んで、建物の形を作っていきます。一部には鉄骨を用いている場所もあるため、現場に納品する前に工場で品質のチェックを行いました。

3月も引き続き上部躯体を造る作業を進めていきます。

### 工事状況の様子



納品予定の鉄骨部材の検査の様子。監理者ができた部材が適正か確認します。合格したら現場へ搬入することができます。

壁を造るために型枠や鉄筋を組み立てている状態。

