

## 新鹿島市民会館新築工事

## 進捗状況(R3年 | | 月分)

新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。 工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## ≪進捗状況≫

ⅠⅠ月は基礎周辺の土を埋戻し、Ⅰ階床を造る作業や電気の配管作業を行いました。Ⅰ2月も引き続き床を造る作業を行い、柱や壁を造る作業を行う予定としています。

## 工事状況の様子





きれいに打ちあがったコンクリートですが、基礎コンクリートは地中に埋め戻され見えなくなることになります。





基礎を造る時に周囲の土が崩れてこないように土に埋めていた土留め H 型鋼を引き抜く様子。大きなクレーンで一本ずつ引き抜いていきます。

電気配線を地中に配線するための作業を行う様子。埋戻し→土留め H 型鋼引抜き→埋設配管という流れで、建物周囲の作業を進めました。



床の種類により鉄筋と鉄筋の間隔は違いますが、 IOcm~20cmの間隔で配筋されているため、見る場所によっては、真っ黒な床ができているように 見えます。



