

様式 5

随意契約公表カード

工事（業務）の名称	令和6年度 第2号 公共下水道事業 祐徳（推進5-1・12、開削03～07・09～11・22～23）汚水準幹線・枝線管渠築造工事	
工事（業務）の場所	鹿島市 古枝 地内	
工事（業務）の種別	土木一式工事	
工事（業務）の概要	当初	推進工（φ300・400mm鋼管（φ200mmVU管））L=5.6・10.4m、開削工（φ200・150mm リブ管）L=453.4・49m、立坑工（ケーシングφ2000・φ1500）N=各2箇所、薬液注入工（二重管ストレーナ工法）一式、マンホール設置工（1号組立）N=12箇所、マンホール設置工（小口径塩ビ）N=13箇所、公共樹設置工 N=27箇所、付帯工 一式
	変更後	推進工（φ300・400mm鋼管（φ200mmVU管））L=5.6・11.3m、開削工（φ200・150mm リブ管）L=452.4・41.6m、立坑工（ケーシングφ2000・φ1500）N=各2箇所、薬液注入工（二重管ストレーナ工法）一式、マンホール設置工（1号組立）N=12箇所、マンホール設置工（小口径塩ビ）N=15箇所、公共樹設置工 N=23箇所、付帯工 一式
工事（業務）の期間	当初	令和6年8月13日 ～ 令和7年3月31日
	変更後	令和6年8月13日 ～ 令和7年9月30日
	変更後	令和6年8月13日 ～ 令和7年10月31日
予定価格（税込）		87,714,000 円
契約の相手方	住所	佐賀県杵島郡白石町大字福富下分1960番地
	商号又は名称	株式会社 日出島建設
契約額（税込）	当初	84,403,000 円
	変更後	117,214,900 円
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合記入する）		大型転石により発進立坑の圧入掘削が困難になったことから、先行掘削工法を追加。また推進工法についても大型転石にも対応可能な推進工法に変更。
随意契約の相手方を 選択した理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき）