様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年8月1日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第9号 公共下水道事業 井手分造成地［推進(2041)・開削(2040・1119)］汚水準幹線・枝線管渠築造工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　大字　納富分　字　鐘頭・山王　地内		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当　　初	推進工（φ400mm鋼管・φ150mmＶＵ管）Ｌ＝32.0m、開削工（φ150mmリブ管）Ｌ＝256.5m、立坑工（ケーシングφ2000）N＝1箇所、薬液注入工（二重管ストレーナ工法）一式、マンホール設置工（1・0号組立）Ｎ＝7箇所、マンホール設置工（小口径塩ビ）Ｎ＝6箇所、公共桝設置工Ｎ＝27箇所、付帯工　一式	
	変 更 後	推進工（φ400mm鋼管・φ150mmＶＵ管）Ｌ＝32.0m、開削工（φ150mmリブ管）Ｌ＝262.45m、立坑工（ケーシングφ2000）N＝1箇所、薬液注入工（二重管ストレーナ工法）一式、マンホール設置工（1・0号組立）Ｎ＝7箇所、マンホール設置工（小口径塩ビ）Ｎ＝6箇所、公共桝設置工Ｎ＝27箇所、付帯工　一式	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年8月7日　～　令和6年3月12日	
	変 更 後		
予定価格（税込）	44,088,000 円		
最低制限価格（税込）	35,270,400 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社　植松建設	40,000,000	落　札
	中島建設　株式会社	40,050,000	
	盛永建設　株式会社	辞　退	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字高津原3541番地1
	商号又は名　称	株式会社　植松建設
契約額（税込）	当　　初	44,000,000 円
	変 更 後	49,674,900 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	・立坑掘削の結果、推進対象土質を礫質土から玉石・転石混り土に変更。これに伴う推進日進量等の増工。 ・設計時未着工の造成地着工前測量の結果、開削延長の増工。 ・マンホール施工箇所の水道管法線及び高さ確認の為、試掘2箇所を増工。 ・土質試験の結果、新規土埋戻を流用土埋戻に減工。	